

馬毛島の自衛隊施設の完成時期について

9 月 10 日に熊本防衛支局から「馬毛島の自衛隊施設の完成時期について」が公表されました。内容は次のとおりです。（右表中 1 年次は令和 5 年）

馬毛島の 自衛隊施設整備事業につきまして、工事開始後の現場の状況を踏まえ、工程を改めて精査したところ、令和 12 年 3 月末の完成見込みとなりました。

なお、運用開始に最低限必要となる施設は、引き続き早期に完成させる考えです。

工事区分	工事工程						
	1 年次	2 年次	3 年次	4 年次	5 年次	6 年次	7 年次
飛行場施設							
飛行場関連施設							
駐機場等施設							
航空保安施設							
格納庫							
飛行場支援施設等							
貯蔵関連施設							
訓練施設							
港湾施設							
係留施設等							
揚陸施設							
仮設棧橋							
仮設工事							

※）本工事工程及び工事計画は、現場条件等により変更されることがあります。
 ※）赤部分は、令和 5 年 1 月「馬毛島基地（仮称）建設工事に係る環境影響評価書のあらまし」から市において追記した、工事工程です。

種子島及び馬毛島に滞在する工事関係者数の推移

種子島に滞在する工事関係者数推移（単位：人）※（ ）内は西之表市の数

	(R5) 8/31 現在	10/31 現在	12/22 現在	(R6) 2/29 現在	4/24 現在	6/28 現在	9/6 現在
宿泊施設	約 160 (約 130)	約 140 (約 120)	約 160 (約 130)	約 140 (約 110)	約 190 (約 150)	約 170 (約 110)	約 90 (約 80)
賃貸物件	約 300 (約 230)	約 380 (約 310)	約 450 (約 340)	約 520 (約 410)	約 470 (約 360)	約 440 (約 330)	約 380 (約 290)
仮設宿舎	約 520 (約 520)	約 870 (約 600)	約 1,080 (約 810)	約 1,050 (約 860)	約 1,060 (約 840)	約 1,140 (約 870)	約 1,340 (約 1,000)
自宅等	約 140 (約 100)	約 170 (約 110)	約 110 (約 70)	約 90 (約 60)	約 90 (約 60)	約 90 (約 60)	約 100 (約 60)
合計	約 1,120 (約 970)	約 1,550 (約 1,140)	約 1,800 (約 1,350)	約 1,800 (約 1,440)	約 1,800 (約 1,400)	約 1,840 (約 1,380)	約 1,910 (約 1,430)

馬毛島に滞在する工事関係者数推移（単位：人）

	(R5) 8/31 現在	10/31 現在	12/22 現在	(R6) 2/29 現在	4/24 現在	6/28 現在	9/6 現在
馬毛島	約 400	約 580	約 1,000	約 1,480	約 1,640	約 1,840	約 2,290
種子島馬毛島合計	約 1,520	約 2,130	約 2,800	約 3,280	約 3,440	約 3,680	約 4,200

※各数値は 1 桁目の位を四捨五入している。そのため内数の和が小計と合わない場合がある。

※滞在する工事関係者のピークについては、令和 5 年 5 月 12 日の第 12 回西之表市と防衛省との協議の場において、工事着手から約 1 年後、種子島で約 2,000 人、馬毛島で約 4,000 人との見通しが示されていた。

※R5. 8 月から、馬毛島分の工事関係者数については、休暇等により一時的に馬毛島を離れる者もカウントするように集計方法を変更している。

※なお、馬毛島内の仮設宿舎については、9 月 6 日時点で約 2,290 室整備、10 月頃までに約 2,630 室整備予定。

※将来的な工事関係者の見通しは種子島で最大 2,000 人程度、馬毛島で最大 4,000 人程度。

このため、馬毛島における仮設宿舎は、工事の進捗に応じて段階的に建設し、令和 7 年 3 月末までに約 4,200 室を完成させる予定。